ИНГРАП-ОМНИ ДОО
Бр. 2218
02.11.2023 год.
БЕОГРАД

"BULEVAR COMPANY" Д.О.О.
НОВИ САД, Мичуринова 30
Број: 2639-10-23/1
Датум: 02.10.2023.

АНЕКС 2 УГОВОРА

Закључен у Београду дана 02.10.2023 године

НАРУЧИЛАЦ: **ИНГРАП-ОМНИ ДОО БЕОГРАД** , улица Држићева 15. , матични број 06950639,ПИБ 101496917 , ког заступа директор Наташа Ђуровић (у даљем тексту : НАРУЧИЛАЦ) са једне стране

и

ИЗВРШИЛАЦ: **BULEVAR COMPANY DOO NOVI SAD,**улица МИЧУРИНОВА 30.,матични број 08743509,ПИБ 101627445 ког заступа директор Миле Лолић (у даљем тексту: ИЗВРШИЛАЦ) са друге стране.

ПРЕАМБУЛА

Уговорне стране сагласно констатују:

1. Да су 15.05.2022 године закључиле Уговор (код Наручиоца заведен под бројем 960 од 15.05.2022 године) чији је предмет ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА: ИЗМЕШТАЊЕ ХИДРОТЕХНИЧКИХ ИНСТАЛАЦИЈА :
   - ИЗМЕШТАЊЕ ВОДОВОДА ПЕОД560 НА КМ 79+692,47 на деоници Нови Сад Руменка
   - ИЗМЕШТАЊЕ ВОДОВОДА АСØ125 km 89+973,28 (ПЕШАЧКО – БИЦИКЛИСТИЧКА СТАЗА)
   - ИЗМЕШТАЊЕ ВОДОВОДА АСØ80 km 96+375
   - ИЗМЕШТАЊЕ ВОДОВОДА УЛИЦА ВОЈВОДЕ ПУТНИКА И ИЗГРАДЊЕ ВОДОВОДА У УЛИЦИ БОШКО БУХА (ПОДВОЖЊАК КМ 97+034,32)
   - ИЗМЕШТАЊЕ ПОТИСНЕ КАНАЛИЗАЦИЈЕ (ПОДВОЖЊАК 97+034,32)
   - ИЗМЕШТАЊЕ КАНАЛИЗАЦИЈЕ РРØ250 – ПОДВОЖЊАК 97+034,32 (УКИЦА БОШКА БУХЕ И СЕРВИСНЕ САО. 1)
   - ИЗМЕШТАЊЕ ВОДОВОДА АСØ80 НА КМ 96+945,35

   СВЕ У ОКВИРУ ПРОЈЕКТА ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА ДЕОНИЦИ ПРУГЕ НОВИ САД - СУБОТИЦА - ДРЖАВНА ГРАНИЦА (КЕЛЕБИЈА), на основу понуда Извршиоца 2513-05-23 од 11.05.2023 године и 2514-05-23 од 11.05.2023 године , по цени од 42.066.382,70 ДИНАРА без обрачунатог пдв, и са роком извршења до 15.08.2023 године.
2. Да ,услед објективних околности које се не могу приписати у кривицу ни Наручиоца ни Извршиоца ,радови нису изведени у року, као и да је Извршилац 14.08.2023 године под бројем 2589-08-2023 доставио Захтев за продужење рока до 01.10.2023 године, који је прихваћен од стране Наручиоца, па је 14.08.2023 године закључен Анекс 1 којим се продужио рок
3. Да ,услед објективних околности које се не могу приписати у кривицу ни Наручиоца ни Извршиоца ,радови нису изведени у року, као и да је Извршилац 02.10.2023 године под бројем 2639-10-2023 доставио Захтев за продужење рока до 01.12.2023 године,а који се односи на ИЗМЕШТАЊЕ ВОДОВОДА УЛИЦА ВОЈВОДЕ ПУТНИКА И ИЗГРАДЊЕ ВОДОВОДА У УЛИЦИ БОШКО БУХА (ПОДВОЖЊАК КМ 97+034,32) и ИЗМЕШТАЊЕ КАНАЛИЗАЦИЈЕ РРØ250 – ПОДВОЖЊАК 97+034,32 (УКИЦА БОШКА БУХЕ И СЕРВИСНЕ САО. 1), који Захтев је прихваћен од стране Наручиоца,
4. Да се 02.10.2023 године приступа закључњу Анекса 2

Члан 1.

Уговорне стране сагласно констатују да се овим Анексом 2 мења члан 9.Уговора од 15.05.2022 године на начин да се брише досадашњи члан 9., а уместо њега уноси нови који гласи:

,,**Члан 9.**

РОК

Извршилац се обавезује да све радове који су предмет овог Уговора изврши најкасније до 01.12.2023 године, а у следећим роковима по позицијама :

1. **ИЗМЕШТАЊЕ ВОДОВОДА УЛИЦА ВОЈВОДЕ ПУТНИКА И ИЗГРАДЊЕ ВОДОВОДА У УЛИЦИ БОШКО БУХА (ПОДВОЖЊАК КМ 97+034,32) 25 календарских дана од дана увођења у посао, а датум увођења у посао ће се констатовати у грађевинском дневнику**
2. **ИЗМЕШТАЊЕ КАНАЛИЗАЦИЈЕ РРØ250 – ПОДВОЖЊАК 97+034,32 (УКИЦА БОШКА БУХЕ И СЕРВИСНЕ САО. 1) 20 календарских дана од дана увођења у посао, а датум увођења у посао ће се констатовати у грађевинском дневнику**

Под радним даном се подразумева дан у којем су створени услови за неометан рад (дозволе, решења итд.).

Рок је фиксни и ни у ком случају се не може мењати.

У случају прекорачења рока , односно непоштовања динамике Наручиоца , Извршилац плаћа уговорну казну у складу са чланом 16. овог Уговора (одредбе о уговорној казни).,,

Члан 2.

Уговоне стране сагласно констатују да одредбе Уговора од 15.5.2022 године које овим Анексом 2 нису измењене остају на снази.

ИЗВРШИЛАЦ

НАРУЧИЛАЦ

Bulevar Company
Novi Sad

Matični broj: 08743509

PIB: 101627445

Bulevar Company DOO
preduzeće za export-import, finansijsko posredovanje i usluge

Adresa: Mičurinova 30, Novi Sad
Tel: 021/531-996, Fax: 021/531-997
E-mail: office@bulevar-company.rs

INGRAP-OMNI D.O.O. BEOGRAD

DRAŽIĆEVA 15, BEOGRAD

PONUDA BROJ

2594-08-23

Žiro računi:
340 - 11004027 - 53 ERSTE BANK A.D. NOVI SAD
205 - 170674 - 32 KOMERCIJALNA BANKA
160 - 106162 - 41 BANCA INTESA A.D. BEOGRAD

Bulevar Company
Novi Sad

Matični broj: 08743509

PIB: 101627445

Bulevar Company DOO
preduzeće za export-import, finansijsko posredovanje i usluge

Adresa: Mičurinova 30, Novi Sad
Tel: 021/531-996, Fax: 021/531-997
E-mail: office@bulevar-company.rs

PREDMER RADOVA:

		JM	količina	jedinična cena	ukupan iznos
1.	Nabavka,transport I ugradnja liveno-gvozdeni fazonskih komada za NP10 bara od nodularnog liva. Plaća se po komadu.				
1.1.	T komad 500/200 NP 10	kom	1	240.000,00	240.000,00
1.2.	FFR komad 200/150 NP 10	kom	1	40.000,00	40.000,00
1.3.	FF komad 150 L=600mm NP 10	kom	1	43.000,00	43.000,00
1.4.	Q komad 150 NP 10	kom	1	39.000,00	39.000,00
1.5.	Euro ventil 150 NP 10	kom	1	45.000,00	45.000,00
2.	Priprema i spajanje novoprojektovane na postojeću mrežu. Obračunava se potreban montažni materijal koji se ne bi mogao identifikovati odgovarajućim pozicijama, rad kao i eventualni posebni troškovi angažovanja nadležne komunalne ustanove na izradi spoja, zatvaranje i pražnjenje mreže, demontaža postojećih i ubacivanje i uklapanje novih armatura i fazonskih komada, ponovo ispiranje postojeće mreže i puštanje u rad.	kom	2	190.000,00	380.000,00

Bulevar Company
Novi Sad

Matični broj: 08743509

PIB: 101627445

Bulevar Company DOO
preduzeće za export-import, finansijsko posredovanje i usluge

Adresa: Mičurinova 30, Novi Sad
Tel: 021/531-996, Fax: 021/531-997
E-mail: office@bulevar-company.rs

3.	Razlika betona šahte VŠ3 prvobitno projektovanih spoljnih dimenzija 2,5*2,3*4,1 debljine zidova i ploča 0,25m i zahtevanih dimenzija za izvođenje 3,1*2,3*4,1 debljine zidova i ploča 0,25m. Obračun po m^3 ugrađenog betona.	m^3	1,77	17.000,00	30.090,00
4.	Razlika u armaturi šahte VŠ3 provobitno projektovane i zahtevane za izvođenje. Obračun po kg ugrađene armature.	kg	218	180,00	39.240,00
				UKUPNO :	**856.330,00**

Napomena:

-Cene su izražene u dinarima bez obračunatog PDV-a
-Obračun radova vrši se po stvarno izvedenim količinama radova po pozicijama
-Rok važenja ponude: 7 dana
-Način plaćanja: 15 dana nakon ispostavljanja situacije

U NOVOM SADU
23.08.2023.

M.P. BULEVAR COMPANY NOVI SAD – DOO ZA PROIZVODNJU, EXPORT-IMPORT, FINANSIJSKO POSREDOVANJE I USLUGE

Bulevar Company d.o.o.
Miljan Matović

"BULEVAR COMPANY" Д.О.О.
НОВИ САД, Мичуринова 30
Број: 2708-11-23/1
Датум: 24.11.2023.

ИНГРАП-ОМНИ ДОО
Бр. 2384/1
24.11.2023 год.
БЕОГРАД

АНЕКС 3 УГОВОРА

Закључен у Београду дана 24.11.2023 године

НАРУЧИЛАЦ: **ИНГРАП-ОМНИ ДОО БЕОГРАД** , улица Држићева 15. , матични број 06950639,ПИБ 101496917 , ког заступа директор Наташа Ђуровић (у даљем тексту : НАРУЧИЛАЦ) са једне стране

и

ИЗВРШИЛАЦ: **BULEVAR COMPANY DOO NOVI SAD,**улица МИЧУРИНОВА 30.,матични број 08743509,ПИБ 101627445 ког заступа директор Миле Лолић (у даљем тексту: ИЗВРШИЛАЦ) са друге стране.

ПРЕАМБУЛА

Уговорне стране сагласно констатују:

1. Да су 15.05.2022 године закључиле Уговор (код Наручиоца заведен под бројем 960 од 15.05.2022 године) чији је предмет ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА: ИЗМЕШТАЊЕ ХИДРОТЕХНИЧКИХ ИНСТАЛАЦИЈА :
   - ИЗМЕШТАЊЕ ВОДОВОДА ПЕОД560 НА КМ 79+692,47 на деоници Нови Сад Руменка
   - ИЗМЕШТАЊЕ ВОДОВОДА АСØ125 km 89+973,28 (ПЕШАЧКО – БИЦИКЛИСТИЧКА СТАЗА)
   - ИЗМЕШТАЊЕ ВОДОВОДА АСØ80 km 96+375
   - ИЗМЕШТАЊЕ ВОДОВОДА УЛИЦА ВОЈВОДЕ ПУТНИКА И ИЗГРАДЊЕ ВОДОВОДА У УЛИЦИ БОШКО БУХА (ПОДВОЖЊАК КМ 97+034,32)
   - ИЗМЕШТАЊЕ ПОТИСНЕ КАНАЛИЗАЦИЈЕ (ПОДВОЖЊАК 97+034,32)
   - ИЗМЕШТАЊЕ КАНАЛИЗАЦИЈЕ РРØ250 – ПОДВОЖЊАК 97+034,32 (УКИЦА БОШКА БУХЕ И СЕРВИСНЕ САО. 1)
   - ИЗМЕШТАЊЕ ВОДОВОДА АСØ80 НА КМ 96+945,35

   СВЕ У ОКВИРУ ПРОЈЕКТА ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА ДЕОНИЦИ ПРУГЕ НОВИ САД - СУБОТИЦА - ДРЖАВНА ГРАНИЦА (КЕЛЕБИЈА), на основу понуда Извршиоца 2513-05-23 од 11.05.2023 године и 2514-05-23 од 11.05.2023 године , по цени од 42.066.382,70 ДИНАРА без обрачунатог пдв, и са роком извршења до 15.08.2023 године.
2. Да ,услед објективних околности које се не могу приписати у кривицу ни Наручиоца ни Извршиоца ,радови нису изведени у року, као и да је Извршилац 14.08.2023 године под бројем 2589-08-2023 доставио Захтев за продужење рока до 01.10.2023 године, који је прихваћен од стране Наручиоца, па је 14.08.2023 године закључен Анекс 1 којим се продужио рок
3. Да ,услед објективних околности које се не могу приписати у кривицу ни Наручиоца ни Извршиоца ,радови нису изведени у року, као и да је Извршилац 02.10.2023 године под бројем 2639-10-2023 доставио Захтев за продужење рока до 01.12.2023 године,а који се односи на ИЗМЕШТАЊЕ ВОДОВОДА УЛИЦА ВОЈВОДЕ ПУТНИКА И ИЗГРАДЊЕ ВОДОВОДА У УЛИЦИ БОШКО БУХА (ПОДВОЖЊАК КМ 97+034,32) и ИЗМЕШТАЊЕ КАНАЛИЗАЦИЈЕ РРØ250 – ПОДВОЖЊАК 97+034,32 (УКИЦА БОШКА БУХЕ И СЕРВИСНЕ САО. 1), који Захтев је прихваћен од стране Наручиоца,
4. Да је 02.10.2023 године закључен Анекс 2
5. Да су се током извођења уговорених радова, јавили додатни, непредвиђени радови, таксативно набројани у Понуди 2616/23 од 15.09.2023 године, чија је вредност 1.007.230,00 динара без обрачунатог пдв, а која Понуда је 24.11.2023 године усвојена од стране Наручиоца

6. Да ,услед објективних околности које се не могу приписати у кривицу ни Наручиоца ни Извршиоца ,радови нису изведени у року, па се , а у складу са усменим договором челних лица Наручиоца и Извршиоца,рок за извршење , како радова по основном уговору, тако и додатних, непредвиђених радова, таксативно набројаних у Понуди 2616/23 од 15.09.2023 године, продужава до 31.12.2023 године.
7. Да се 24.11.2023 године приступа закључењу Анекса 3.

Члан 1.

Уговорне стране сагласно констатују да се овим Анексом 3 мења члан 4.Уговора од 15.05.2022 године на начин да се брише досадашњи члан 4., а уместо њега уноси нови који гласи:

,, **Члан 4.**

ОБИМ РАДОВА

Обим радова по врсти и количинама, дат је у Прилогу 1 – понуда Извршиоца 2513-05-23 од 11.05.2023 године и 2514-05-23 од 11.05.2023 године, и допунској Понуди Извршиоца број 2616/23 од 15.09.2023 године ,као и у предмеру и предрачуну који као Прилог 2 чини саставни део овог Уговора.

Сопствени алат, опрему, механизацију, возила и друга средства потребна за редован рад неопходан за извршење уговореног посла,као и радну снагу,смештај и исхрану за запослене код Извршиоца обезбеђује Извршилац.,,

Члан 2.

Уговорне стране сагласно констатују да се овим Анексом 3 мења члан 6.Уговора од 15.05.2022 године на начин да се брише досадашњи члан 6., а уместо њега уноси нови који гласи:

,,**Члан 6.**

ВРЕДНОСТ УГОВОРА

Вредност радова усаглашена је са Понуда Извршиоца 2513-05-23 од 11.05.2023 године и 2514-05-23 од 11.05.2023 године и износи:

- **42.066.382,70 ДИНАРА**

У цену није урачунат ПДВ.

Вредност радова усаглашена је и са допунском Понудом Извршиоца број 2616/23 од 15.09.2023 године, и износи:

- **1.007.230,00 ДИНАРА**

У цену није урачунат ПДВ.,,

Члан 3.

Уговорне стране сагласно констатују да се овим Анексом 3 мења члан 9.Уговора од 15.05.2022 године на начин да се брише досадашњи члан 9., а уместо њега уноси нови који гласи:

,,**Члан 9.**

РОК

Извршилац се обавезује да све уговорене радове (како радове по основном уговору, тако и додатне, непредвиђене радове поо Понуди 2616/23 од 15.09.2023 године) изведе најкасније до 31.12.2023 године.

Рок је фиксни и ни у ком случају се не може мењати.

У случају прекорачења рока , односно непоштовања динамике Наручиоца , Извршилац плаћа уговорну казну у складу са чланом 16. овог Уговора (одредбе о уговорној казни).,,

Члан 4.

Уговоне стране сагласно констатују да одредбе Уговора од 15.5.2022 године које овим Анексом 3 нису измењене остају на снази.

ИЗВРШИЛАЦ

НАРУЧИЛАЦ

Bulevar Company
Novi Sad

Matični broj: 08743509

PIB: 101627445

Bulevar Company DOO
preduzeće za export-import, finansijsko posredovanje i usluge

Adresa: Mičurinova 30, Novi Sad
Tel: 021/531-996, Fax: 021/531-997
E-mail: office@bulevar-company.rs

INGRAP-OMNI D.O.O. BEOGRAD

DRAŽIĆEVA 15, BEOGRAD

PONUDA BROJ

2616-09-23

саласна: 24.11.2023

РАДОВИ ЗА Анекс бр 3



Žiro računi:
340 - 11004027 - 53 ERSTE BANK A.D. NOVI SAD
205 - 170674 - 32 KOMERCIJALNA BANKA
160 - 106162 - 41 BANCA INTESA A.D. BEOGRAD

Bulevar Company
Novi Sad

Matični broj: 08743509
PIB: 101627445

Bulevar Company DOO
preduzeće za export-import, finansijsko posredovanje i usluge

Adresa: Mičurinova 30, Novi Sad
Tel: 021/531-996, Fax: 021/531-997
E-mail: office@bulevar-company.rs

PREDMER RADOVA:

		JM	količina	jedinična cena	ukupan iznos
1.	Nabavka,transport I ugradnja liveno-gvozdeni fazonskih komada za NP10 bara od nodularnog liva. Plaća se po komadu.				
1.1.	T komad 500/200 NP 10	kom	1	240.000,00	240.000,00
1.2.	FFR komad 200/150 NP 10	kom	1	40.000,00	40.000,00
1.3.	FF komad 150 L=600mm NP 10	kom	1	43.000,00	43.000,00
1.4.	Q komad 150 NP 10	kom	1	39.000,00	39.000,00
1.5.	Euro ventil 150 NP 10	kom	1	45.000,00	45.000,00
2.	Priprema i spajanje novoprojektovane na postojeću mrežu. Obračunava se potreban montažni materijal koji se ne bi mogao identifikovati odgovarajućim pozicijama, rad kao i eventualni posebni troškovi angažovanja nadležne komunalne ustanove na izradi spoja, zatvaranje i pražnjenje mreže, demontaža postojećih i ubacivanje i uklapanje novih armatura i fazonskih komada, ponovo ispiranje postojeće mreže i puštanje u rad.	kom	2	180.000,00	360.000,00



Bulevar Company
Novi Sad

Matični broj: 08743509
PIB: 101627445

Bulevar Company DOO
preduzeće za export-import, finansijsko posredovanje i usluge

Adresa: Mičurinova 30, Novi Sad
Tel: 021/531-996, Fax: 021/531-997
E-mail: office@bulevar-company.rs

3.	Razlika betona šahte VŠ3 prvobitno projektovanih spoljnih dimenzija 2,5*2,3*4,1 debljine zidova i ploča 0,25m i zahtevanih dimenzija za izvođenje 3,1*2,3*4,1 debljine zidova i ploča 0,25m. Obračun po m^3 ugrađenog betona.	m^3	1,77	17.000,00	30.090,00
4.	Razlika u armaturi šahte VŠ3 provobitno projektovane i zahtevane za izvođenje. Obračun po kg ugrađene armature.	kg	218	180,00	39.240,00
5.	Ugradnja polietilenski fazonski komadi za pritisak do 10 bara:				
5.1.	Koleno DN160 90°	kom	2	12.000,00	24.000,00
5.2.	Koleno DN125 90°	kom	1	8.000,00	8.000,00
5.3.	Koleno DN125 45°	kom	1	8.000,00	8.000,00
5.4.	Koleno DN125 30°	kom	2	8.000,00	16.000,00
6.	Izrada kanalizacionog priključka u ul. Vojvode Putnika. Ovom pozicijom je obuhvaćena nabavka i ugradnja PVC cevi fi 160 troslojna 3 komada, KGF uložak , PVC koleno 45°, mašinski iskop rova, posteljica od peska i ugradnja peska oko i iznad cevi, zatrpavanje zemljom iz iskopa).	m	3	4.800,00	14.400,00
7.	Demontaža poklopaca betonskog kolektora atmosferske kanalizacije, odlaganje na gradilišnu deponiju i ponovna ugradnja poklopaca.	m	6	1.000,00	6.000,00



Bulevar Company
Novi Sad

Matični broj: 08743509

PIB: 101627445

Bulevar Company DOO
preduzeće za export-import, finansijsko posredovanje i usluge

Adresa: Mičurinova 30, Novi Sad
Tel: 021/531-996, Fax: 021/531-997
E-mail: office@bulevar-company.rs

8.	Razbijanje armirano-betonskog kolektora atmosferske kanalizacije na mestu prolaska vodovoda. Odvoz šuta na deponiju. Nakon izrade novoprojektovanog vodovoda, ponovna izrada AB pravougaonog kolektora spoljnih dimenzija B=1,50m, H=1,15m debljina zidova i donje ploče d=15cm u dužini od 6m. Cenom je obuhvaćena izrada oplate, nabavka i ugradnja armature ~ 90 kg / m3. Obračun po m^3 ugrađenog betona.	m^3	3,15	30.000,00	94.500,00
				UKUPNO:	**1.007.230,00**

Napomena:

-Cene su izražene u dinarima bez obračunatog PDV-a
-Rok važenja ponude: 7 dana
-Način plaćanja: 15 dana nakon ispostavljanja situacije

U NOVOM SADU
15.09.2023.

M.P. "BULEVAR COMPANY" NOVI SAD

Bulevar Company d.o.o.

Miljan Matović